Humpolec

Rada města Humpolce
ZÁPIS
z 88. schůze Rady města Humpolce,
která se konala dne 21.10.2026
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomni: Martin Hendrych, místostarosta
Mgr. Marie Jarošová, radní, zastupitelka
Lubomír Kordovský, radní, zastupitel
Václav Křivánek, místostarosta
Viktor Šidlák, radní, zastupitel
Ing. Tomáš Voplakal, radní, zastupitel

Předsedající: Václav Křivánek, místostarosta

Číslo bodu	Bod Komentář
1.	**Zahájení a schválení programu 88. schůze Rady města** Předkladatel: Václav Křivánek, místostarosta města Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: **Přijato**
2.	**Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku "Most přes Jankovský potok v Kletečné"** K tomuto bodu jednání byli přizváni: **I. Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2025 uzavřené mezi Městem Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec a společností MITRENGA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26944022, který se týká navýšení ceny díla o 1 275 162,75 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 20. 11. 2026. **II. Rada města ukládá** 1. Pavel Liška 1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Most přes Jankovský potok v Kletečné" s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26944022 Termín: 28.10.2026

	Předkladatel: Ing. Pavel Liška, Ph.D. Zpracovatel: Veronika Vilímová Typ dokumentu: Usnesení	Hlasování Pro: 4 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0 Usnesení bylo: **Přijato**

Radní Voplakal uznává objektivní důvody pro prodloužení termínu dokončení díla, nicméně s ohledem na dosavadní délku realizace stavby a výhrady TDS a pracovníků odboru investic k postupu zhotovitele nepovažuje za přiměřené přenášet veškeré časové dopady na město jako objednatele. Navrhl proto zachovat termín 12. 11. 2026, jak původně doporučil odbor investic, a v případě jeho nedodržení uplatnit sjednanou smluvní sankci. Její výše není závratná, je přiměřená i s ohledem na dosavadní významná navýšení ceny díla, která se již dle sdělení pana Lišky přibližují zákonným limitům pro změny závazku ze smlouvy.
Radní nejprve hlasovali o protinávrhu předloženém radním Tomášem Voplakalem:
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2025 uzavřené mezi Městem Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec a společností MITRENGA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26944022, který se týká navýšení ceny díla o 1 275 162,75 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 12. 11. 2026.
II. Rada města neschvaluje
prodloužení termínu dokončení díla požadované zhotovitelem v rámci Dodatku č. 3 do 30.11.2026 dle požadavků zhotovitele
III. Rada města ukládá
1. Pavel Liška
1.1. zajistit potřebné podklady pro podepsání dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Most přes Jankovský potok v Kletečné" s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26944022
Hlasování
Pro: 2 , Proti: 4, Zdržel se: 0
Protinávrh nebyl přijat.
Následně radní hlasovali o původně navrženém usnesení, které bylo schváleno a označeno číslem **1729/88/RM/2026**.

3.	**Závěr 88. schůze Rady města**	
	Předkladatel: Václav Křivánek, místostarosta města	Hlasování Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: Výsledek hlasování:

Václav Křivánek, místostarosta

Martin Hendrych, místostarosta

Zapisovatelka:

Iveta Jarošová